

ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata	Note	Gantt Chart																											
							febbraio							marzo							aprile													
							D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1		ADEGUAMENTO RAMPA LATO NORD	lun 27/01/25	ven 07/03/25	29 g		[Gantt bar for activity 1]																											
2		Cantierizzazione e chiusura corsia direzione Nord da uscita A4 a ingresso sottopasso e direzione Sud da Città verso Genova. Fase A	lun 27/01/25	lun 27/01/25	0 g	Scaligera Scarl / Nord Cantieri	[Gantt bar for activity 2]																											
3		Fresatura e formazione sottofondo pavimentazione corsia direzione Nord da termine muro verso Adigeo	lun 27/01/25	ven 31/01/25	5 g	Viberto	[Gantt bar for activity 3]																											
4		Fresatura area intervento micropali	lun 27/01/25	lun 27/01/25	1 g	Scaligera Scarl	[Gantt bar for activity 4]																											
5		Formazione Micropali	lun 27/01/25	ven 31/01/25	5 g	Greenwalls	[Gantt bar for activity 5]																											
6		Installazione ponteggi a fianco della rampa di discesa nel sottopasso	lun 27/01/25	ven 31/01/25	5 g	Dolphin house	[Gantt bar for activity 6]																											
7		Rimozione reti metalliche di protezione e barriere di sicurezza	lun 27/01/25	ven 31/01/25	5 g	Scaligera Scarl	[Gantt bar for activity 7]																											
8		Demolizione muro e diaframmi (area a Nord dei micropali)	mar 28/01/25	mer 29/01/25	2 g	TL Scavi	[Gantt bar for activity 8]																											
9		Opere in calcestruzzo per sopraelevazione muro tratto iniziale rampa	mar 28/01/25	gio 06/02/25	8 g	Dolphin house	[Gantt bar for activity 9]																											
10		Cordolo collegamento micropali	ven 31/01/25	lun 03/02/25	2 g	Dolphin house	[Gantt bar for activity 10]																											
11		Demolizione muro e diaframmi (area micropali)	mar 04/02/25	mer 05/02/25	2 g	TL Scavi	[Gantt bar for activity 11]																											
12		Nuovo muro calcestruzzo su diaframmi (area micropali)	mer 05/02/25	gio 13/02/25	7 g	Dolphin house	[Gantt bar for activity 12]																											
13		Completamento demolizione muro e diaframmi (area a Nord dei micropali)	gio 06/02/25	gio 06/02/25	1 g	TL Scavi	[Gantt bar for activity 13]																											
14		Nuovo muro calcestruzzo platea ed elevazione (area a Nord dei micropali)	mer 12/02/25	mer 20/02/25	7 g	Dolphin house	[Gantt bar for activity 14]																											
15		Aggiornamento cantierizzazione come da Fase A bis	mer 05/02/25	mer 05/02/25	0 g	Scaligera Scarl	[Gantt bar for activity 15]																											
16		Realizzazione cavidotto TE	ven 07/02/25	mer 19/02/25	9 g	Arkè	[Gantt bar for activity 16]																											
17		Fresatura, sottofondo e pavimentazione conglomerato bituminoso zona nuovo Muro e completamento manto a Nord del muro	ven 21/02/25	lun 24/02/25	2 g	Viberto	[Gantt bar for activity 17]																											
18		Fresatura, sottofondo e pavimentazione conglomerato bituminoso zona sottopasso trincea 2 corsie	gio 20/02/25	mer 05/03/25	10 g	Viberto	[Gantt bar for activity 18]																											
19		Segnaletica orizzontale direzione Nord da sottopasso verso Verona Centro	gio 06/03/25	gio 06/03/25	1 g	Ciemme	[Gantt bar for activity 19]																											
20		Installazione barriere metalliche (barriere di sicurezza)	mar 25/02/25	mer 26/02/25	2 g	F.lli Conte	[Gantt bar for activity 20]																											
21		Installazione reti metalliche di protezione (pannelli antilancio)	mer 19/02/25	lun 24/02/25	4 g	Cercato Fracasso	[Gantt bar for activity 21]																											
22		Termine intervento adeguamento rampa lato Nord e riapertura viabilità da uscita A4 verso centro città.	ven 07/03/25	ven 07/03/25	0 g	Scaligera Scarl / Nord Cantieri	[Gantt bar for activity 22]																											
23		ADEGUAMENTO RAMPA LATO SUD	lun 10/03/25	ven 04/04/25	20 g		[Gantt bar for activity 23]																											
24		Cantierizzazione e chiusura corsie direzione Sud. Cantierizzazione Fase B	lun 10/03/25	lun 10/03/25	1 g	Scaligera Scarl	[Gantt bar for activity 24]																											
25		Fresatura, sottofondo e pavimentazione conglomerato bituminoso direzione Sud da rampa c/o Adigeo a svincolo A4	mar 11/03/25	gio 27/03/25	13 g	Viberto	[Gantt bar for activity 25]																											
26		Segnaletica orizzontale direzione Sud	ven 28/03/25	ven 28/03/25	1 g	Ciemme	[Gantt bar for activity 26]																											
27		Riapertura viabilità direzione Sud verso casello A4. Modifica viabilità come da Fase B bis	ven 28/03/25	ven 28/03/25	0 g	Scaligera Scarl	[Gantt bar for activity 27]																											
28		Spostamento interferenza con tubo gas	mar 11/03/25	gio 13/03/25	3 g	Agsn	[Gantt bar for activity 28]																											
29		Demolizione muro esistente lato dx c/o Centro Manutenzione	mar 11/03/25	mer 12/03/25	2 g	TL Scavi	[Gantt bar for activity 29]																											
30		Nuovo muro calcestruzzo platea ed elevazione lato dx c/o Centro Manutenzione	gio 13/03/25	ven 28/03/25	12 g	Dolphin house	[Gantt bar for activity 30]																											
31		Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso	lun 31/03/25	mer 02/04/25	3 g	Viberto	[Gantt bar for activity 31]																											
32		Installazione barriere metalliche (guard rail)	gio 03/04/25	ven 04/04/25	2 g	F.lli Conte	[Gantt bar for activity 32]																											

Progetto: 250113_SottopassoA
Data: mar 21/01/25

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine		Scadenza			
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			